文成县人民政府办公室文件

文政办发〔2021〕11号

文成县人民政府办公室
关于印发文成县防汛防台抢险救灾能力提升34条措施2021年重点任务的通知

各乡镇人民政府、县有关部门:

根据《温州市防汛抗台抢险救灾能力提升50条措施2021年重点任务清单》文件精神，结合我县实际，拟定《文成县防汛防台抢险救灾能力提升34条措施2021年重点任务清单》(以下简称《任务清单》)。经县政府同意，现将《任务清单》印发给你们，请认真组织实施。各乡镇、各有关部门要紧盯《任务清单》4方面34项具体任务，对照时间节点要求，压实责任，细化措施，加快推进各项任务落地见效。各牵头单位要于每月1日、15日前汇总任务进展情况并报市级主管部门和县应急管理局（联系人：郑嘉凡，联系方式：698015）；县应急管理局要加强考核督查，跟踪督办，定期通报工作进度，确保按时高

质量完成各项任务，全方位提升我县防汛防台抢险救灾能力水平。

文成县人民政府办公室

2021 年 4 月 5 日

34 条措施 2021 年度建设任务明细表

序号	主要任务	具体要求	完成时限	牵头单位	责任单位
一、开展风险隐患排查整治					
1	开展水旱灾害隐患排查整治	开展水库山塘、重要行洪河道、在建水利工程、小流域山洪和非工程措施等排查整治，更新风险地图和预案。	7 月 15 日	县水利局	各乡镇
2	开展地质灾害隐患排查整治	对可能发生地质灾害隐患区域开展排查，对在建治理工程开展巡查工作，开展地质灾害高、中易发区乡镇（街道）风险调查评价，及时更新风险地图，优化降雨阈值。	7 月 15 日	县自然资源和规划局	各乡镇
3	开展城乡危老旧房隐患排查整治	全面开展城乡危旧房、农房、工棚等排查整治，落实危房风险评估，更新危房、建筑工棚数据库。	7 月 15 日	县住建局	各乡镇
4	开展公路设施隐患排查整治	对易受淹受损的公路、路基、桥梁、桥下空间、涵洞、隧道，高边坡、高挡墙公路，临水临崖等公路易塌方、滑坡路段，以及在建交通工程开展排查整治。	7 月 15 日	县交通运输局	各乡镇
5	开展城市内涝隐患排查整治	对易受淹受损的城市道路桥梁、城市低洼易涝点，以及排涝设施设备开展排查整治。	7 月 15 日	县综合行政执法局	县住建局、县综合执法局
6	开展农家乐隐患排查整治	开展农家乐排查整治。	7 月 15 日	县农业农村局	
7	开展旅游景区隐患排查整治	开展旅游景区排查整治，修订完善预案。	7 月 15 日	县文化广电旅游体育局	县域各景区
8	开展其他领域隐患排查治理	气象、电力、通信等其他相关部门要根据各自职责做好防汛安全排查整治。	7 月 15 日		县气象局、县供电公司、通信运营商等有关成员单位

二、加强抢险救援能力建设					
9	强化一线防台指挥部抢险救援能力建设	优化救援力量布局，更新救援物资装备，完善设施设备配备，修订完善应急预案。	7 月 15 日	县政府	县防指、珊溪镇
10	开展防汛防台应急综合演练	县、乡两级防指至少组织一次防汛应急综合演练。	7 月 15 日	县防指	各乡镇
11	加强抢险救援装备配备	多灾易灾乡镇（街道）、村（社区）配备卫星电话、应急发电机、排水泵等“三大件”，乡村两级基层防汛责任人配备头盔、电筒、防雨护具、救生衣等“四小件”，实现装备配备全覆盖。	4 月 15 日	应急管理局	各乡镇
12	规范卫星电话使用管理	建立卫星电话使用管理制度，开展卫星电话使用培训。	7 月 15 日	应急管理局	应急管理局
13	加强可视化指挥系统建设	建成可视化指挥平台，可视化指挥建设延伸至乡镇、村两级，实现 30 分钟内事发现场画面传送到各级可视化指挥平台。	11 月底	县防指	应急管理局
14	加强应急救援队伍建设	完成应急抢险救援装备，组织开展应急抢险救援集训，提升应急抢险救援能力。	7 月 15 日	应急管理局	人武部、武警中队、消防大队
15	加强救灾物资储备	文成县达到 1 万套（件）保供规模。	4 月 15 日	县发改局	县粮食和物资储备局
三、推进防灾减灾工程建设					
16	开展病险水库除险销号	完成雷官岩水库除险销号。	11 月底	县水利局	黄坦镇
17	推进水库可视化建设	完成文成县 16 座水库可视化建设。	7 月 15 日	县水利局	
18	推进地质灾害综合治理	完成黄坦富康地质隐患点综合治理。	11 月底	县自然资源和规划局	黄坦镇

19	推进避灾安置场所规范化建设	完成 6 个避灾场所规范化建设。	11 月底	县应急管理局	有关乡镇
20	推进农村应急广播体系建设	完善应急广播传输网络，更新改造行政村应急广播终端，凡具备条件的，实现与省应急广播平台互联互通。	4 月 15 日	县文化广电旅游局、县应急管理局	县文化广电旅游局、县华数公司
21		建成市县两级农村应急广播平台，实现重要区域应急广播终端全覆盖。	11 月底前	县文化广电旅游局	县文化广电旅游局、县华数公司
四、提升机制体制保障水平					
22	全面落实防汛责任制	实行县级领导干部包乡（镇）、乡级领导包村、村干部包户到人工作责任制，各级防指及有关成员单位按照省市有关规定，落实责任，并发文公布。	4 月 15 日	县防指	县防指有关成员单位、各乡镇
23	提升防汛智慧化水平	加大“掌上应急”应用推广，实现基层防汛防台责任人钉钉移动端应用开通全覆盖。	4 月 15 日	县应急管理局	县自然资源和规划局、县水利局、县住建局、县农业农村局、各乡镇
24		完善智慧应急一张图防汛防台应用场景，做好人员转移安全码更新、赋码和应用管理，规范人员转移统计工作。	7 月 15 日	县应急管理局	县自然资源和规划局、县水利局、县住建局、县农业农村局、各乡镇
25	更新村级形势图	完成村级形势图更新、张贴和信息平台数据更新录入。	4 月 15 日	县防指	各乡镇
26	修订完善预案制度	修订完善应急预案、工作导则、指南等系列制度。	7 月 15 日	县防指	县防指成员单位、各乡镇
27	完善抗旱工作机制	制定防指抗旱工作导则，完善定期会商制度和信息报送制度。	4 月 15 日	县防指	县防指成员单位、各乡镇
28	开展基层防汛防台体系标准化建设	选择 1-2 个乡（镇）开展基层防汛防台体系标准化市级试点建设。	11 月底	县防指	有关乡镇

29	加强应急值班值守规范化建设	建成应急指挥中心场所，按照“四有”（有场所、有制度、有专业值班、有相应装备）标准要求，实现应急值班值守规范化建设。	6 月底	县应急管理局	
30	开展防汛防台培训	县级防指组织成员单位负责人及业务骨干、乡镇、村社防汛防台负责人开展培训。县级防指成员单位开展条线防汛责任人专业培训。乡级防指组织乡镇和村社区防汛防台责任人、工作人员、网格责任人开展培训。原则上每个乡镇（街道）至少举办一次以上培训，每个新上任村干部至少参加一次培训。	5 月底	县防指	各乡镇
31	构建地质灾害监测网	累计建成地质灾害专业监测点 11 个。	7 月 15 日	县自然资源和规划局	有关乡镇
32	提升预报预警水平	成立县级防指监测预警中心。	4 月 15 日	县气象局	
33		完成短临预报到村的县级平台开发，新建灾害高发易发区 10 个自动气象站，完成升级改造 50 个自动气象站。	7 月 15 日	县气象局	
34		新建灾害高发易发区 22 个自动气象站，建成文成多普勒雷达站。	11 月底	县气象局	

抄送：县委各部门，县人大、政协办，县人武部，县法院、检察院，各群众团体。

文成县人民政府办公室　　2021年4月5日印发